

DETTAGLIO DELLA VOCE "LAVORI" ANNO 2017

N. intervento	Soggetto attuatore dell'intervento	Soggetto realizzatore dell'intervento	Codice della tipologia di intervento	Programmato/ non programmato	Comune/i	Sottobacino/i interessato/i	Oggetto dell'intervento	Importo lavori da elenco degli interventi (€)	Importo lavori aggiornato (€)	Trascinamenti lavori anni precedenti (€)	Consuntivo lavori anno 2017 (€)	Atto amministrativo di riferimento
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)	(n)	(o)
AL006A	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	BERTOLIN RODOLFO MARIA GIOVANNI	2)	Programmato	Alpette - Pont C.se	Orco Soana Pianura "A"	Manutenzione tratto finale del Rio Luvatera	14.302,80	14.267,67	0,00	14.267,67	Mandato n.76 del 26/06/2017
DS009A	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	COOP. AGR. SIL. VOS.	7)	Programmato	Sparone	Orco Soana Pianura "A"	Ripristino muro in pietrame per contenimento di scarpata a valle piazzale in Località Doir della Borgata Frachiamo	31.941,28	31.787,76	0,00	31.628,82	Mandato n.361 del 07/11/2017 - Mandato n.404 del 12/12/2017
VV001A	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	TROJA ERIK	7)	Programmato	Alpette - Pont C.se	Orco Soana Pianura "A"	Manutenzione sentiero che collega Alpette con Pont Canavese	4.780,94	4.776,30	0,00	4.776,30	Mandato n.85 del 12/07/2017
VV003			7)	Programmato	Alpette	Orco Soana Pianura "A"	Manutenzione sentieri: - Sentiero Serrai-Getta-Trione-Cappella della Madonna - Sentiero Brujant-Grangia Mosaretto (pista MTB) - Sentiero Brujant-Cadretto-Ghilard - Sentiero Balmassa-La Bassa-Cappella della Madonna - Sentiero Serrai-C. Guardia-Alpette	8.009,52	8.001,72	0,00	8.001,72	Mandato n.85 del 12/07/2017
VV004	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	ROMEO SALVATORE	7)	Programmato	Alpette - Pont C.se	Orco Soana Pianura "A"	Manutenzione sentiero che collega il fondovalle della Valle Orco (Loc. Sarro) con Pianasso e prosegue fino a Frachiamo e sentiero Boetti-Onzino	4.488,02	3.018,73	1.859,84	1.158,89	Mandato n.387 del 30/11/2017
VV005	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	AIMONETTO GIACHINO ELIO	7)	Programmato	Alpette	Orco Soana Pianura "A"	Manutenzione strada asfaltata che da Alpette conduce alla borgata Trione e a Balmassa e strada che collega la SP alla frazione Nero	7.971,73	7.964,75	0,00	5.841,69	Mandato n.199 del 25/08/2017
VV006	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	ROMEO SALVATORE	7)	Programmato	Alpette	Orco Soana Pianura "A"	Manutenzione Strada asfaltata Sparone-Piancerese-Frachiamo	6.928,02	4.794,75	0,00	4.794,75	Mandato n.387 del 30/11/2017
VV007	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	AIMONETTO GIACHINO ELIO	7)	Programmato	Alpette - Sparone	Orco Soana Pianura "A"	Manutenzione strada asfaltata che dal Comune di Alpette porta a Bisdonio, nel tratto Alpette - Onzino	5.795,74	5.790,93	0,00	4.327,63	Mandato n.199 del 25/08/2017
VV006_REV	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	RONCAGLION GAROFFO GUGLIELMO	13e)	Programmato	Ribordone	Torrente Ribordone "A"	Ripristino, stabilizzazione del fondo, allontanamento acque meteoriche e messa in sicurezza della pista che da Schiaroglio e la vasca dell'acquedotto esistente.	63.256,82	54.157,57	0,00	53.886,78	Mandato n.400 del 12/12/2017
VV002B	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	AZIENDA FORESTALE FALETTI DI FALETTI ROBERTO	7)	Programmato	Ribordone	Torrente Ribordone "A"	Sentieristica che necessita di manutenzione ordinaria: 1. Sentiero Ceresetta - Ceresa 2. Sentiero Strada Provinciale (dopo il Rio Verlucca) - Verlucca 3. Sentiero Concentrico di Ribordone - Balma - Costa 4. Sentiero Costa - Bivio Ribordone/Balma 5. Sentiero concentrico di Ribordone - Cimitero 6. Sentiero Crosa - Crosta - Zambranch 7. Sentiero Anneri - Ciapei - Colle Vardlà 8. Sentiero tornante sopra Rafur - Talosio - Matudet compreso il tratto che parte dalla Loc. Riva (strada vicinale della Riva) 9. Sentiero Posio - Arzola 10. Sentiero tornante sopra Talosio - Verichet - Santuario Prascundù - Barlan 11. Sentiero Sentiero Santuario di Prascondù - Schiaroglio - Riva	17.939,52	16.342,13	0,00	16.342,13	Mandato n.359 del 07/11/2017
VV003	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	BONATTO MARCHELLO MARTINO	7)	Programmato	Ribordone - Sparone	Torrente Ribordone "A"	Manutenzione strade comunali - Ceresetta-Vasario - Ghier-Rongobogno-Verlucca-Ceresa - Rafur-Costa - Talosio-Schiaroglio-Santuario di Prascondù - Talosio-Ciantel	10.534,92	10.484,71	6.696,34	3.788,36	Mandato n.3 del 14/02/2017
VV003A	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	CARZITTI ANDREA GIACOMO	7)	Programmato	Sparone	Torrente Ribordone "A"	Manutenzione strada comunale Ceresetta-Vasario	2.803,76	2.801,11	0,00	2.800,75	Mandato n.263 del 04/09/2017

VV003B	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	UGGETTI COSTRUZIONI	7)	Programmato	Ribordone	Torrente Ribordone "A"	Manutenzione strade comunali asfaltate: - Ghier-Rongobogno - Verlucca-Ceresa - Rafur-Costa - Talosio-Schiaroglio-Santuario di Prascondù - Talosio-Ciantel	8.549,31	6.255,09	0,00	6.255,09	Mandato n.370 del 16/11/2017
VV004	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	MARCHIANDO PACCHIOLA ALBERTO	7)	Programmato	Ribordone - Sparone	Torrente Ribordone "A"	Manutenzione strade sterrate comunali - Ciantel-Pianè - Posio-Roci - Piasse-Bose	12.090,74	12.079,13	0,00	12.079,13	Mandato n.59 del 30/05/2017
VV004A	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	CARZITTI ANDREA GIACOMO	7)	Programmato	Sparone	Torrente Ribordone "A"	Manutenzione strada sterrata comunale Piasse-Bose	6.908,02	6.901,39	0,00	6.901,17	Mandato n.263 del 04/09/2017
AP001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	RIVA DAVIDE	11)	Programmato	Sparone e Ribordone	Torr. Ribordone "B"	Attraversamenti lungo la strada provinciale tra Sparone e Talosio.	16.655,11	16.638,98	0,00	12.416,63	Mandato n.21 del 15/03/2017
AV004	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	COOP. GEOVERDE	2)	Programmato	Ribordone	Torr. Ribordone "B"	Taglio Vegetazione Rii Ceresa e Verlucca a monte della strada per Ceresa	19.872,58	19.852,96	0,00	19.852,96	Mandato n.62 del 31/05/2017
AV005	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	BRICOLE & ARTIFISSI	2)	Programmato	Sparone e Ribordone	Torr. Ribordone "B"	Taglio vegetazione Rio Vasario dalla mulattiera per Codemo fino alla confluenza con il T. Bordone	16.554,42	11.109,12	0,00	11.109,12	Mandato n.39 del 03/05/2017
DS005_REV	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	COOP. GEOVERDE	7)	Non Programmato	Sparone e Ribordone	Torr. Ribordone "B"	Sistemazione percorribilità del sentiero Ceresa - Miniere, Cima Loit	0,00	13.219,35	0,00	13.219,35	Mandato n.62 del 31/05/2017 - Mandato n.63 del 31/05/2017
DS006	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	GALLO ESCAVAZIONI	2)	Programmato	Sparone	Torr. Ribordone "B"	Sistemazione versante frana in Via Olivetti	22.963,82	22.963,82	0,00	15.439,04	Mandato n.401 del 12/12/2017
DS006_REV	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO		2)	Non Programmato	Sparone	Torr. Ribordone "B"		0,00	7.614,00	0,00	0,00	
OI001_REV	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	COOP. GEOVERDE	7)	Non Programmato	Ribordone	Torr. Ribordone "B"	E' previsto un intervento selettivo sulla vegetazione arborea e arbustivo tra la strada comunale e la mulattiera sistemata nell'anno 2015.	0,00	1.610,35	0,00	1.610,35	Mandato n.62 del 31/05/2017 - Mandato n.63 del 31/05/2017
VG001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	PERONA CLAUDIO	9)	Programmato	Sparone	Torr. Ribordone "B"	Manutenzione area antistante la Chiesa di Santa Croce	1.930,77	1.929,06	0,00	1.929,06	Mandato n.82 del 30/06/2017 - Mandato n.109 del 11/08/2017 - Mandato n.372 del 16/11/2017
VM003	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	COOP. VALLI UNITE DEL CANAVESE	10)	Programmato	Sparone e Ribordone	Torr. Ribordone "B"	Disgaggio versante a monte della strada tra Verlucca e Ceresa, prima dell'attraversamento del Rio Verlucca	11.573,94	11.573,94	0,00	11.573,94	Mandato n.313 del 21/09/2017
VM003_REV			10)	Non Programmato	Sparone e Ribordone	Torr. Ribordone "B"	Disgaggio versante a monte della strada tra Verlucca e Ceresa, prima dell'attraversamento del Rio Verlucca	0,00	10.238,90	0,00	10.238,90	
VV014	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	PERONA CLAUDIO	7)	Programmato	Sparone	Torr. Ribordone "B"	Manutenzione viabilità d'accesso e area Santa Croce Castello Santa Apollonia	6.149,63	6.143,77	0,00	6.143,76	Mandato n.82 del 30/06/2017 - Mandato n.109 del 11/08/2017 - Mandato n.372 del 16/11/2017
VV014_VAR			7)	Non programmato	Sparone	Torr. Ribordone "B"	Manutenzione viabilità d'accesso e area Santa Croce Castello Santa Apollonia	0,00	1.207,81	0,00	1.207,81	Mandato n.108 del 11/08/2017
AT004	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	CHINDAMO ALFONSA	4)	Programmato	Sparone	Eugio	Manutenzione tratto finale Rio posto in località Calsazio	2.442,81	2.440,74	1.214,15	1.226,59	Mandato n.317 del 21/09/2017

AT006	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	ZENERINO ROBERTO	4)	Programmato	Locana	Eugio	Tratto d'alveo del rio Fara composto tra la vasca di deposito posta alla base del versante e il Torrente Orco	11.845,94	11.834,82	0,00	11.834,82	Mandato n.2 del 14/02/2017 - Mandato n.102 del 27/07/2017
DS001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	POC MA BUN DI GOTTA ALESSANDRO	7)	Programmato	Locana	Eugio	Sistema di valli paramassi a monte dell'abitato di Locana	13.070,13	13.058,01	0,00	13.058,01	Mandato n.68 del 13/06/2017
DS003	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	GASCO FRANCO	7)	Programmato	Locana	Eugio	Manutenzione vallo paramassi a monte dell'abitato di Castagnè	6.693,66	6.687,96	6.655,30	32,66	Mandato n.41 del 08/05/2017
DS004			7)	Programmato	Locana	Eugio	Manutenzione vallo paramassi a monte dell'abitato di Boschietto	3.705,97	3.704,64	3.684,72	19,92	
PC001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	ROALPI S.R.L.	13f)	Programmato	Locana	Eugio	Realizzazione Guado in Loc. Casetti Ramo Principale	90.280,00	84.305,46	0,00	30.322,52	Mandato n.371 del 16/11/2017 - Mandato n.402 del 12/12/2017
PC002			13f)	Programmato	Locana	Eugio	Realizzazione Guado in Loc. Casetti Ramo Secondario	73.365,83	68.510,63	0,00	24.641,52	
VV001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	GASCO FRANCO	7)	Programmato	Locana	Eugio	Manutenzione tratto di strada comunale che dal Comune di Locana giunge fino alla B.ta Albrella per poi terminare alla vasca dell'acquedotto posta a monte dell'abitato.	2.946,45	2.944,02	2.929,60	14,42	Mandato n.41 del 08/05/2017
VV001_VAR			7)	Non programmato	Locana	Eugio	Manutenzione tratto di strada comunale che dal Comune di Locana giunge fino alla B.ta Albrella per poi terminare alla vasca dell'acquedotto posta a monte dell'abitato. Maggiori oneri di manutenzione dovuti alle forti precipitazioni tra ottobre/novembre 2016	0,00	3.169,26	0,00	3.169,26	Mandato n.40 del 03/05/2017
VV002	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	PERONA ELISA LUCIA	7)	Programmato	Locana	Eugio	Manutenzione di due brevi sentieri a monte del centro abitato di Locana	2.049,60	2.047,95	0,00	2.047,95	Mandato n.319 del 29/09/2017
VV003			7)	Programmato	Locana	Eugio	Manutenzione sentiero che da Locana (Loc. cimitero) porta a Vardià e quindi prosegue fino al Colle Vardià affacciandosi sulla Valle di Ribordone	4.027,22	4.023,47	0,00	4.023,47	
VV004	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	BAZZERLA STEFANIA	7)	Programmato	Locana	Eugio	Sentiero che da Albrella porta a Scialva, a Forcetta e quindi prosegue fino a alpe Fo	4.874,14	4.869,67	0,00	4.869,67	Mandato n.388 del 30/11/2017
VV006	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	CHINDAMO ALFONSA	7)	Programmato	Locana - Sparone	Eugio	Manutenzione Sentiero che partendo da Calsazio sale a Curgnana, poi prosegue per Pertia e quindi a Betassa	7.139,81	7.132,95	7.097,48	35,47	Mandato n.317 del 21/09/2017
VV007			7)	Programmato	Locana - Sparone	Eugio	Manutenzione Sentiero che partendo dapartendo da Sparone sale a Cuorgnana	4.413,72	4.409,58	4.387,57	22,00	
VV009	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	PERONA ELISA LUCIA	7)	Programmato	Locana	Eugio	Sentiero che collega Bottegotto alla Borgata Paradiso (Locana)	1.940,73	1.938,98	0,00	1.938,98	Mandato n.319 del 29/09/2017
VV010	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	GASCO FRANCO	7)	Programmato	Locana	Eugio	Manutenzione sentiero che parte da Bardonetto e giunge a case Pianetta	2.629,39	2.626,95	2.614,15	12,80	Mandato n.41 del 08/05/2017
VV010	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	BAZZERLA STEFANIA	7)	Programmato	Locana	Eugio	Manutenzione sentiero che parte da Bardonetto e giunge a case Pianetta	2.629,39	2.626,95	0,00	2.626,95	Mandato n.388 del 30/11/2017

VV012	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	MONTEVERDE STEFANO	7)	Programmato	Locana	Eugio	Manutenzione sentiero che parte da Boschietto a Loc. Ciapei e regimazione acque in Loc. Boschietto	16.978,12	16.905,49	0,00	16.905,49	Mandato n.351 del 03/11/2017
AL003_REV	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	CINCINNATO DIEGO	2)	Programmato	Locana	Piantonetto	Sistemazione massi in alveo sul Torrente Piantonetto, in corrispondenza dell'abitato di San Lorenzo	8.699,64	8.277,70	0,00	8.277,70	Mandato n.397 del 12/12/2017
AP001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	PICCO ERIK	4)	Programmato	Locana	Piantonetto	Serie di n. 3 attraversamenti situati lungo la strada comunale tra Ghiglieri e Valsoani, in corrispondenza degli affluenti di sinistra del rio di Piantonetto	6.798,72	6.769,95	0,00	6.769,95	Mandato n.9 del 22/02/2017
AP001_VAR			4)	Non programmato	Locana	Piantonetto	Maggiori opere per la pulizia degli attraversamenti dovute alle forti precipitazioni tra ottobre/novembre 2016	0,00	2.656,94	0,00	2.656,94	
AV001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	TRIONE SERGIO	1)	Programmato	Locana	Piantonetto	Taglio della vegetazione del torrente Piantonetto dalla confluenza con il Torrente Orco fino a monte della centrale di Rosone.	6.161,35	6.156,18	5.097,95	1.058,23	Mandato n.35 del 26/04/2017
AV001_VAR			1)	Non programmato	Locana	Piantonetto	Taglio della vegetazione del torrente Piantonetto dalla confluenza con il Torrente Orco fino a monte della centrale di Rosone.	0,00	2.224,84	0,00	2.224,84	Mandato n.37 del 26/04/2017
AV002			1)	Programmato	Locana	Piantonetto	Taglio della vegetazione del torrente Piantonetto a monte dell'opera di presa dell' AEM, nei pressi della borgata Bugni di sopra.	5.047,82	5.043,75	5.018,52	25,23	Mandato n.35 del 26/04/2017
AV003	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	PICCO ERIK	1)	Programmato	Locana	Piantonetto	Tratto del rio di Valsoera, da quota 1250 m circa, a monte di borgata San Giorgio, fino a borgata Ghiglieri (600 m)	8.867,72	8.828,32	0,00	8.828,31	Mandato n.9 del 22/02/2017
VM001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	ALPIVERT	10)	Programmato	Locana	Piantonetto	Rimozione di alcuni blocchi instabili sulla parete rocciosa sovrastante la strada di accesso al Lago di Teleccio	3.421,53	2.935,84	0,00	2.935,84	Mandato n.110 del 11/08/2017
VV001			7)	Programmato	Locana	Piantonetto	Sentiero che dal lago di Teleccio porta al rifugio Pontese ed alle Muande di Teleccio;giro del lago passando per alpe Mandonera e Fumietto	9.766,10	9.480,65	0,00	9.480,65	
VV002	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	BRICOLE & ARTIFISSI	7)	Programmato	Locana	Piantonetto	Ripristino tratto di mulattiera che da San Giacomo porta al lago della Balma passando per Lenzole e prosegue fino al lago di Valsoera	11.635,17	11.224,00	0,00	11.224,00	Mandato n.344 del 06/10/2017
VV004	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	AIMONE QUERIO LIVIO	7)	Programmato	Locana	Piantonetto	Manutenzione fossi e canalette e attraversamenti minori e taglio vegetazione strada comunale da Rosone a monte di San Giacomo	11.594,67	10.550,30	0,00	10.550,30	Mandato n.318 del 29/09/2017
AV001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	PIGNOCCO LIVIO	1)	Programmato	Locana e Sparone	Rio Vallunga	Manutenzione tratto iniziale dei seguenti rii: Rio Vallunga; Rio Leitosa - Rio Vallunga tra Piandema e Vallunga; Rio Fassabella presso Praie; Rio Feilongo; Rio dei Piani; Rio Mares presso Bisdonio;	6.388,46	6.382,58	0,00	6.382,58	Mandato n.146 del 16/08/2017 - Mandato n.147 del 16/08/2017 - Mandato n.403 del 12/12/2017
DS002	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	GALLO ESCAVAZIONI	13e)	Programmato	Locana	Rio Vallunga	Strada Comunale di accesso alle vasche dell'acquedotto Chironio - Balmella. Ricostruzione di opere di sostegno di versante stradale danneggiate durante l'evento alluvionale del novembre 2016 e regimazione delle acque meteoriche che hanno provocato l'innescò del dissesto.	77.852,46	68.241,25	0,00	68.241,24	Mandato n.33 del 10/04/2017 - Mandato n.38 del 21/04/2017 - Mandato n.45 del 08/05/2017 - Mandato n.54 del 19/05/2017 - Mandato n.77 del 26/06/2017 - Mandato n.78 del 26/06/2017 - Mandato n.103 del 27/07/2017
OS001_REV	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	I.V.E.C. S.N.C.	5)	Programmato	Locana	Rio Vallunga	Prolungamento scogliera esistente in sponda Dx del Rio Vallunga a monte dell'attraversamento strada comunale Foere Bioletto	36.718,94	17.367,88	0,00	4.270,00	Mandato n.405 del 13/12/2017

PC001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	NORDEX S.R.L.	13f)	Programmato	Locana	Rio Vallunga	Realizzazione passerella pedonale in Loc. Bosco	4.662,75	4.609,13	4.367,45	241,69	Mandato n.22 del 15/03/2017
			13g)	Programmato	Locana	Rio Vallunga		4.662,75	4.609,13	4.367,45	241,68	
VV001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	PIGNOCCO LIVIO	7)	Programmato	Locana e Sparone	Rio Vallunga	Manutenzione del percorso "Cavalcando e Pedalando": dal Rio Bianetto a Bisdonio	6.321,31	6.315,96	0,00	6.315,96	Mandato n.146 del 16/08/2017 - Mandato n.147 del 16/08/2017
VV001_VAR			7)	Non programmato	Locana e Sparone	Rio Vallunga	Maggiori oneri per la stesura di materiale sul percorso Cavalcando e Pedalando	0,00	2.528,36	0,00	2.528,35	Mandato n.146 del 16/08/2017 - Mandato n.147 del 16/08/2017 - Mandato n.403 del 12/12/2017
VV002	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	VERNA MASSIMO	7)	Programmato	Locana	Rio Vallunga	Manutenzione strada asfaltata Piane - Chironio - Piandema, pista agro-silvo-pastorale Piandema - Mulliner - Bovili, sentiero Chironio - Balmella - Piandema, sentiero da Piandema a Crià - Croce del faggio	14.767,12	13.732,70	10.493,15	3.239,55	Mandato n.112 del 11/08/2017
VV002_VAR			7)	Non Programmato	Locana	Rio Vallunga	Maggiori oneri di manutenzione dovuti alle forti precipitazioni tra ottobre/novembre 2016	0,00	2.444,77	0,00	2.444,77	Mandato n.111 del 11/08/2017
VV003	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	AZIENDA AGRICOLA AURORA	7)	Programmato	Locana	Rio Vallunga	Manutenzione sentiero Balmella - Muanda - Cialmere compresa la diramazione per Ussel - Alpe Quarto, sentiero Piandema - Leitosa	13.810,77	13.810,77	11.378,59	2.432,18	Mandato n.88 del 12/07/2017
VV003_REV			7)	Non programmato	Locana	Rio Vallunga	Manutenzione sentiero che dall' Alpe Carel prosegue lungo Rio del Crot	0,00	1.208,66	0,00	1.208,66	
VV003_VAR			7)	Non programmato	Locana	Rio Vallunga	Manutenzione sentiero Balmella - Muanda - Cialmere compresa la diramazione per Ussel - Alpe Quarto, sentiero Piandema - Leitosa - Maggiori oneri di manutenzione dovuti alle forti precipitazioni tra ottobre/novembre 2016	0,00	2.999,53	0,00	2.999,53	Mandato n.89 del 12/07/2017
VV009_REV	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	S.IM.CO. S.R.L.	13g)	Programmato	Locana	Rio Vallunga	Realizzazione pista agro-silvo-forestale Bovili - Croce del Faggio	72.580,00	63.880,47	0,00	39.571,36	Mandato n.368 del 16/11/2017 - Mandato n.369 del 16/11/2017
VV013	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	ROALPI S.R.L.	7)	Programmato	Locana	Rio Vallunga	Manutenzione muro nei pressi della camera di carico dell'acquedotto di Balmella	30.931,65	30.931,65	0,00	30.931,65	Mandato n.398 del 12/12/2017
VV013_VAR			7)	Non programmato	Locana	Rio Vallunga	Manutenzione muro nei pressi della camera di carico dell'acquedotto di Balmella	0,00	4.234,87	0,00	4.234,87	
VV015	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	GIACOMA PIN GIUSEPPE	7)	Programmato	Sparone	Rio Vallunga	Manutenzione sentiero S. Anna - A. Ciabot - A. Crosa - A. del Magnino	9.268,43	9.259,25	0,00	9.259,25	Mandato n.373 del 16/11/2017
AL001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	B.R.A. S.R.L.	2)	Programmato	Locana	Bianetto	Tratti terminali dei rii: il Rio La Rocca, il Rio Lazun e il Rio Meden.	6.117,59	6.117,59	0,00	6.117,59	Mandato n.90 del 12/07/2017 - Mandato n.314 del 21/09/2017
AL001_REV			2)	Non programmato	Locana	Bianetto	Tratti terminali dei rii: il Rio La Rocca, il Rio Lazun e il Rio Meden.	0,00	897,84	0,00	897,84	
AL001_VAR			2)	Non programmato	Locana	Bianetto	Tratti terminali dei rii: il Rio La Rocca, il Rio Lazun e il Rio Meden. Maggiori oneri di manutenzione dovuti alle forti precipitazioni tra ottobre/novembre 2016	0,00	1.833,78	0,00	1.883,78	Mandato n.314 del 21/09/2017

AV001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	BUGNI FLAVIO	1)	Programmato	Locana	Bianetto	Taglio della vegetazione tratto terminale del torrente Rio Molerio.	4.087,63	2.814,27	2.800,21	14,06	Mandato n.346 del 06/10/2017
DD001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	B.R.A. S.R.L.	7)	Programmato	Locana	Bianetto	Roggia da Comba a Pratulungo; Roggia che parte dal T. Orco in località Bottegotto	2.523,69	2.403,55	0,00	2.403,55	Mandato n.90 del 12/07/2017 - Mandato n.314 del 21/09/2017
PC001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	RONCAGLION GAROFFO GUGLIELMO	13f)	Programmato	Locana	Bianetto	Realizzazione di nuova scogliera sul T. Bianetto (o Rimolero), in sponda destra, a difesa del depuratore comunale in Locana	89.945,75	53.360,59	0,00	53.360,59	Mandato n.1 del 14/02/2017 - Mandato n.23 del 15/03/2017
VV001	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	GUGLIELMETTI BRUNO	7)	Programmato	Locana	Bianetto	Manutenzione percorso Cavalcando-Pedalando (partendo dalla Loc. Nusiglie), il sentiero Comba - Pratulungo e lungo il sentiero che costeggia la roggia Comba-Pratulungo.	7.188,92	5.754,91	5.101,77	653,14	Mandato n.84 del 12/07/2017 - Mandato n.91 del 12/07/2017
VV002	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	BRUNASSO CIPAT GIOVANNI	7)	Programmato	Locana	Bianetto	Manutenzione strada asfaltata da Nusiglie - Fucina - Carello e della pista da Carello a Cimur, comprese due diramazioni laterali.	15.383,42	14.051,06	7.101,08	4.416,19	Mandato n.291 del 15/09/2017
VV003	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	BUGNI FLAVIO	7)	Programmato	Locana	Bianetto	Manutenzione sentieri Carello - Pian Reiner (compreso tratto per Carbonere) - Comba.	5.896,24	4.316,45	4.294,86	21,59	Mandato n.346 del 06/10/2017
VV004	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	AIRALE DANIELE	7)	Programmato	Locana	Bianetto	Manutenzione pista da Porcili - Cambrelle - Lago di Prato Fiorito	13.922,98	13.444,63	3.599,82	9.844,81	Mandato n.8 del 22/02/2017 - Mandato n.315 del 21/09/2017
VV005	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	MEO GIARDINI DI REGINATO STEFANO	7)	Programmato	Locana	Bianetto	Manutenzione sentiero da Gavie al Lago di Prato Fiorito; Sentiero dal Lago di Prato Fiorito al Colle della Gavietta; il sentiero da Cambrelle al Lago di Bojret;	13.160,82	10.973,11	0,00	8.994,35	Mandato n.345 del 06/10/2017
VV006	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	GUGLIELMETTI BRUNO	7)	Programmato	Locana	Bianetto	Manutenzione strada da Nusiglie a Piatour e della pista da Piane a Piane Inferiore.	7.592,99	4.283,82	2.845,88	1.437,94	Mandato n.84 del 12/07/2017 - Mandato n.91 del 12/07/2017
VV007	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	BUGNI FLAVIO	7)	Programmato	Locana	Bianetto	Sentiero che collega la località Crià (Croce del faggio) all'Alpe Uja e all'Alpe La Colla. Sistemazione pista e regimazione acque in Loc. Piatour	4.174,16	4.174,16	0,00	4.174,16	Mandato n.346 del 06/10/2017
VV007_VAR			7)	Programmato	Locana	Bianetto	Maggiori lavorazioni per sistemazione pista e regimazione acque in Loc. Piatour	0,00	1.028,58	0,00	1.028,58	
VV014	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	SIRAMVIN S.R.L.	7)	Programmato	Locana	Bianetto	Ripristino sistemazione e messa in sicurezza pista esistente, regimazione acque meteoriche e realizzazione di due tratti di scogliera a sostegno del versante in Loc. Cambrelle e Loc. Fontane a seguito delle forti precipitazioni tra ottobre/novembre 2016	76.077,59	55.757,94	0,00	55.757,94	Mandato n.348 del 31/10/2017 - Mandato n.360 del 07/11/2017
AT001B	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	BUGNI GIORGIO	4)	Programmato	Locana	Orco Medio "B"	Manutenzione attraversamenti situati lungo la S.S. 460, in corrispondenza dei rii: Rio della Frera; M. Rio presso Zaunere; N. Rio situato poco a monte di Fornolosa; P. Rio situato poco a valle di Moglia.	3.861,23	3.861,23	0,00	3.861,23	Mandato n.10 del 22/02/2017 - Mandato n.94 del 20/07/2017
AT001B_REV			4)	Non programmato	Locana	Orco Medio "B"		0,00	97,86	0,00	97,86	
AV001B			1)	Programmato	Locana	Orco Medio "B"	Manutenzione tratti terminali di alcuni rii: Piccolo rio presso loc. Fey; Rio situato tra Chiampendola e Prà Ger; Rio tra Davioni e Prà Ger; Rio presso Fornetti; Piccolo rio a monte di Birole; Piccolo rio tra Birole e Aghettini; Piccolo rio a valle di Aghettini	4.162,23	4.162,23	0,00	4.162,23	
AV001B_REV			1)	Non programmato	Locana	Orco Medio "B"		0,00	5.676,14	0,00	5.676,13	

DD001B	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	PICCO DAVIDE CESARE	7)	Programmato	Locana	Orco Medio "B"	Manutenzione canale di scolo situato al centro di un pascolo sotto loc. Quacci, roggia presso Biolè, roggia situata nei pressi di Aghettini, rete di drenaggio superficiale nell'abitato di Rosone.	7.281,94	7.247,14	5.200,80	2.046,34	Mandato n.65 del 31/05/2017
DD001B_REV			7)	Non programmato	Locana	Orco Medio "B"		0,00	9.813,11	7.042,24	2.770,86	
DD001B_VAR			7)	Non programmato	Locana	Orco Medio "B"	Manutenzione canale di scolo situato al centro di un pascolo sotto loc. Quacci, roggia presso Biolè, roggia situata nei pressi di Aghettini, rete di drenaggio superficiale nell'abitato di Rosone. Maggiori oneri di manutenzione dovuti alle forti precipitazioni tra ottobre/novembre 2016	0,00	3.388,43	0,00	3.388,43	Mandato n.64 del 31/05/2017
DS001B	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	TERRA BOSC DI CHIALINA DIEGO	7)	Programmato	Locana	Orco Medio "B"	Manutenzione sistema drenaggio acque, decespugliamento e sistemazione muretti a secco per messa in sicurezza massa Nora	18.227,83	17.874,03	0,00	8.892,34	Mandato n.406 del 13/12/2017
SC001B	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	COSTANZO GIOVANNI	13a)	Programmato	Locana	Orco Medio "B"	Manutenzione sorgente localizzata presso la borgata Moglia	915,73	915,17	910,60	4,57	Mandato n.58 del 30/05/2017
SC001B_REV			13a)	Non programmato	Locana	Orco Medio "B"		0,00	2.042,35	2.032,14	10,21	
VV001B			7)	Programmato	Locana	Orco Medio "B"	Manutenzione sentiero Chiampendola - Prà Ger, strada sterrata Davion - Prà del Ger, tratto Davion - Fornetti - Quacci - Biolè, strada interpodereale Moglia-Biolè-Aghettini.	5.233,11	5.228,07	4.377,64	850,43	
VV001B_REV			7)	Non programmato	Locana	Orco Medio "B"	0,00	7.506,36	6.285,32	1.221,03		
VV003B_REV	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	COOP. IL GINEPRO	7)	Non programmato	Locana	Orco Medio "B"	Manutenzione sentiero Fè - Coste, tratto di sentiero da confine comunale con Noasca fino al congiungimento con il sentiero per l'Alpe Guia.	0,00	12,78	3,18	9,60	Mandato n.27 del 20/03/2017
VV004B			7)	Programmato	Locana	Orco Medio "B"	Manutenzione strada Fei-Nora, sentiero Zaunere-Nora, sentiero Zaunere-Fei, sentiero Fei-Giroldi e Giroldi-Riva, sentiero Nora-Alpe Giua-crinale col vallone del Piantonetto, sentiero Nora - S.Anna dei Meinardi, sentiero Rocci-Perebella-Meinardi.	13.298,22	13.285,42	12.171,65	1.113,77	
VV004B_REV			7)	Non programmato	Locana	Orco Medio "B"	0,00	11.443,35	10.484,01	959,34		
VV006B	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	EDILNARDI S.A.S DI NARDI DANILO	7)	Non programmato	Locana	Orco Medio "B"	Rifacimento di una porzione di muro esistente posto a valle del sentiero/strada sterrata che dalla Fraz. Fornetti parte in direzione di Davioni	0,00	16.725,25	0,00	16.725,25	Mandato n.399 del 12/12/2017
VV008B	UNIONE MONTANA GRAN PARADISO	B.R.A. S.R.L.	7)	Non programmato	Locana	Orco Medio "B"	Manutenzione sentiero tra la Fraz. Nora e la Loc. Meinardi in cui è situato il Sant. di Sant'Anna con ripristino e messa in sicurezza di un tratto tramite la realizzazione di passerella provvisoria in legname e sistemazione del terreno con scavo a mano.	0,00	11.499,42	0,00	11.499,42	Mandato n.316 del 21/09/2017
LAVORI anno 2017											861.264,76	

LEGENDA:

- (a) n. identificativo di ciascun intervento. Se l'Ente non ha individuato un n. identificativo lasciare la cella vuota
- (b) il soggetto attuatore dell'intervento
- (c) il soggetto realizzatore dell'intervento
- (b) tipologia indicata nell'allegato A alla deliberazione ATO n. 465 del 11/10/2012 (da A1.1 ad A2.23)
- (c) se l'intervento è stato programmato nel PMO di cui l'ATO ha preso atto oppure non è stato programmato nel PMO
- (d) ente territoriale su cui ricade l'intervento
- (e) sottobacino/i su cui ricade l'intervento
- (f) descrizione sintetica dell'intervento

(g) importo lavori riportato nel PMO. Se l'intervento non è stato programmato lasciare la cella vuota

(h) importo lavori aggiornato rispetto a quanto riportato nel PMO. Se l'intervento non è stato programmato inserire l'importo lavori

(i) trascinamenti degli anni precedenti per gli interventi già in parte consuntivati prima dell'anno n

(l) importo lavori consuntivato nell'anno n

(m) lettera, determina dirigenziale, provvedimento di liquidazione, fattura, ecc. riferito al "consuntivo lavori anno 2017"